REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL' INCROCIO DI VIALE CIRCONVALLAZIONE, VIALE ABRUZZI E VIA CASSINO

COMUNE DI RICCIONE
PROVINCIA DI RIMINI
SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI - PROGETTI SPECIALI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

Progetto :

OPERE STRADALI - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA NELL' INCROCIO TRA VIALE CIRCONVALLAZIONE E VIALE ABRUZZI.

CRONOPROGRAMMA
Diagramma di Gantt

Dirigente del Settore 6
Lavori Pubblici - Progetti Speciali
Ing. Fabrizio Di Blasio

Responsabile del Progetto
Geom. Augusto Frisoni

Il Tecnico Progettista
Arch. Vincenzo Pettazzoni

n.	Revisioni Data	Descrizione revisione
1	--- / --- / ----	---
2	--- / --- / ----	---
3	--- / --- / ----	---

TAVOLA : 13
SCALA : 1 : 200.
DATA : Gennaio 2024
UMAIL : lavoripubblici @ comune.riccione.rn.it
PEC : comune.riccione @ legalmail.it

Cronoprogramma

Realizzazione Rotatoria nell' incrocio tra viale Circonvallazione e via Abruzzi

[€ 400'000,00]

1° M E S E | 2° M E S E | 3° M E S E | 4° M E S E

	ROTATORIA
1	Installazione di delimitazioni cantiere e attrezzature
2	taglio di asfalto
3	demolizione di muretto di confine (fronte negozi)
4	demolizione di marciapiedi
5	scotico della area verde
6	posa di stabilizzato e/o bynder e compattazione
7	posa di cordoli tipo stradali
8	formazione di nuove isole spartitraffico
9	formazione di nuova isola centrale (compreso cavidotti e pozzetti)
10	demolizione vecchie caditoie e posa nuove cadtoie
11	scavi a sezione per allacci di caditoie alla rete fognaria
12	formazione di basamento in C.A. dell' isola centrale
13	posa di cordoli "Beton-Led" della ditta CEDA, cavidotti e pozzetti
14	posa di blocchi "Ledblock Bitta" della ditta ZAMA
15	lavori posa cavi elettrici per isola centrale e quadro comandi
16	formazione di basamenti per pali I.P. e per segnaletica
17	scavi a sezione obbligata per posa nuovi cavidotti I.P. e pozzetti
18	posa nuovi pali per illuminazione pubblica
19	lavori allacciamenti rete I.P. (ditta Hera luce)
20	posa di massetto e cubetti di porfido sull' anello centrale
21	posa di terreno vegetale nella isola centrale e nel giardino pubbl.
22	smantellamento di delimitazioni cantiere e attrezzature
23	fresatura vecchio manto stradale nella nuova rotatoria
24	posa di nuovo tappetino stradale nella nuova rotatoria
25	posa di palini per segnaletica stradale verticale
26	lavori verniciatura segnaletica stradale orizzontale
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	