

# COMUNE DI RICCIONE

Accordo Operativo "International Riccione Camping Village e Romagna Camping Village"

## Permesso Di Costruire

### REALIZZAZIONE O.U. E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Unità di attuazione num. A  
Viale Torino 56; 47838, Riccione (Rn)

#### CRONOPROGRAMMA

**SOGGETTO  
ATTUATORE:**

**ROMAGNA CAMPING DUE SRL Unipersonale  
ROMAGNA CAMPING SRL Unipersonale**

Sede legale\_ Via Biondini 27, Forlì (FC)

tel: +39 0543 371100

pec: romagnacampingduesrl@legalmail.it

ped: romagnacampingsrl@legalmail.it

**PROGETTISTA:**

**Arch. Vittoria Roncarati**

via degli Ulivi, 39 - 17011 Albisola Superiore (SV) tel: +39 339 3098189

e-mail: roncarativittoria@libero.it PEC: vittoria.roncarati@archiworldpec.it



DATA: Marzo 2021

**E**  
COMUNE DI RICCIONE  
C. H274 - AOO Riccione Registro PG  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0020474/2021 del 16/03/2021  
Firma: vittoria.roncarati, DANIELE VALLI

## Cronoprogramma

Il tempo previsto per la realizzazione dell'opera può essere stimato in **150** giorni

Lavorazioni	1 mese			2 mese			3 mese			4 mese			5 mese					
Allestimento cantiere																		
Installazione strutture a protezione – sicurezza																		
Realizzazione impianto fognario € 33.771,29 – 3,78%																		
Sistemazione sottopasso € 7.572,05 – 0,85%																		
Realizzazione impianto illuminazione € 111.429,00 – 12,48%																		
Opere stradali € 188.410,97 – 21,10%																		
Realizzazione della pista ciclopedonale € 280.280,07 – 31,38%																		
Sistemazione del verde € 161.330,20 – 18,06%																		
Arredo urbano e vasca € 110.304,23 – 12,35%																		
Smontaggio cantiere																		
IMPORTO LAVORI			€ 11.257,09	€ 25.038,19	€ 38.819,29	€ 63.629,12	€ 106.849,47	€ 150.069,82	€ 171.004,37	€ 226.973,93	€ 305.004,34	€ 409.923,12	€ 514.841,90	€ 597.699,83	€ 653.669,41	€ 715.592,79	€ 821.862,81	€ 893.097,81
TOTALE			€ 11.257,09	€ 13.781,10	€ 13.781,10	€ 24.809,83	€ 43.220,35	€ 43.220,35	€ 20.934,55	€ 55.969,56	€ 78.030,41	€ 104.918,78	€ 104.918,78	€ 82.857,93	€ 55.969,58	€ 61.923,38	€ 106.270,02	€ 71.235,00
PERCENTUALE			1,26%	2,80%	4,35%	7,12%	11,96%	16,80%	19,15%	25,41%	35,15%	45,89%	57,65%	66,92%	73,19%	80,12%	92,02%	100,00%

02.03.2021

Arch. Vittoria Roncarati